

ZÁPIS O SKÚŠKE VODOTESNOSTI NÁDRŽÍ

Zápis č.: 01/2005 o skúške vodotesnosti nádrže konanej dňa: 8.11.2005
na stavbe: Kyslíkový aparát č.9
objekt: SO 008 - Rozvodňa T-80

Prítomní:

Zhotoviteľ: HS HSV s.r.o. Košice - p. FEJKO Jozef
Objednávateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o. - ORS - p. BODNÁR Ladislav
Prevádzkovateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o. - DZ Energetika - p. GREŠKO Miroslav

Technické údaje o priebehu skúšky:

1. Popis skúšanej nádrže:

Označenie nádrže: záchytné nádrže pod transformátormy - 2 ks
Materiál: železobetónová monolitická konštrukcia - betón B 30
Objem nádrží: 130,2 a 133,8 m³ Výška hladiny vody pri skúške: na kóte -0,500
Ide o skúšku prvú alebo opakovanú: prvá skúška
Popis predchádzajúcich úprav: náter dna a stien nádrže náterom MASTERTOP 1110

2. Údaje o skúške:

Voda použitá k naplneniu nádrže: priemyselná voda z rozvodov USSK
Plnenie nádrže - začiatok (dátum, hodina): 4.11.2005, 6⁰⁰ hod.
koniec (dátum, hodina): 4.11.2005, 14⁰⁰ hod.
Výška hladiny vody po naplnení: na kóte - 0,500 m

3. Prevedenie skúšky:

3.1 Meranie po prvých 24 hodinách:

Výška hladiny: na kóte -0,500 Dátum, hodina: 5.11.2005, 14⁰⁰ hod.
Popis zistených závad: Neboli zistené žiadne závady.

Popis prevedených opráv: Bez opráv.

3.2 Meranie po druhých 24 hodinách:

Výška hladiny: na kóte -0,500 Dátum, hodina: 6.11.2005, 14⁰⁰ hod.
Popis zistených závad: Neboli zistené žiadne závady.

Popis prevedených opráv: Bez opráv.

3.3 Meranie po tretích 24 hodinách:

Výška hladiny: na kóte - 0,500 Dátum, hodina: 7.11.2005, 14⁰⁰ hod.
Popis zistených závad: Neboli zistené žiadne závady.

Popis prevedených opráv: Bez opráv.

3.2 Meranie po štvrtých 24 hodinách:

Výška hladiny: na kóte - 0,500 Dátum, hodina: 8.11.2005, 14¹⁰ hod.
Popis zistených závad: Neboli zistené žiadne závady.

Popis prevedených opráv: Bez opráv.

4. Vyhodnotenie skúšky:

Celkový únik vody v priebehu skúšky (v m³): Neboli zistené žiadne úniky vody.
Počet presakujúcich miest: Neboli zistené žiadne presakujúce miesta.
Ďalšie zistené závady a nedostatky: Neboli zistené žiadne ďalšie závady a nedostatky.

5. Záver:

5.1 Skúšaná nádrž: železobetónové záchytné nádrže pod transformátormy - 2 ks

v y h o v u j e

podmienkam skúšky vodotesnosti podľa STN 75 0905.

5.2 ~~Skúšaná nádrž nevyhovuje z týchto dôvodov:~~

6. Podpisy: zhotoviteľ: _____

objednávateľ: _____ 30.11.2005

prevádzkovateľ: _____

Dátum: 8.11.2005