

*ZooZoo LÖSICE*
**Abnahme-Prüfzeugnis B nach EN 10204 (DIN 50049/3.1B) Ausg. 4/92**

<b>Kunde:</b> Messer AGS GmbH Depotstr. 1 D-63457 Hanau	<b>PHÖNIX-Werk-Nr.:</b> IP 87 838 / 4
<b>Bestell-Nr.:</b> 4100000608 <b>Bestell Datum:</b> 29.05.2004	<b>Menge:</b> 3
<b>Produkt:</b> Eck-Absperrventil mit Faltenbalg <b>Typ:</b> 926B.15.83.19.1002 <b>DN/NPS:</b> 50 <b>PN /ANSI:</b> 40	<b>Kennzeichnung:</b> GLV21017, GLV40010, GLV21018 CE 0525

**Lieferbedingungen:**  DGRL 97/23 EG  AD 2000  GEST 89/140  Kundenforderung

**Prüfanforderungen:** DIN 3230 Teil 3

**Prüfergebnisse**

Prüfart	Umfang	Prüfdruck	Prüfmedium	Prüfzeit	Ergebnis
Festigkeitsprüfung	100 %	60 bar	Wasser	1 min	OK
Dichtheit nach Außen	100 %	6 bar	Luft/Nekal	1 min	OK
Dichtheit im Sitz	100 %	6 bar	Luft/Leckrate 1	1 min	OK

**Kontrollergebnisse**

Inspektion	Umfang	Anforderungen & Normen	Ergebnis
Hauptabmessungen	100 %	Herstellerstandard + DIN	OK
Markierung	100 %	DIN EN 19 + Kundenangaben	OK
Anstrich/Grundierung		( ) Werkstand. ( ) Kundenspez.	OK
Funktion	100 %		OK

**Verwendete Werkstoffe**

Bauteile	Werkstoffe	Modelle	Bemerkung
Gehäuse	3.3547	Platte 179/145/100	
Deckel	1.4571	PAW 564	
Flansch	1.4571	Ø 130	
Rohr	1.4571	Ø 60,3 x 5,6	
Stiftschraube	A 4 - 70	M 16 x 60	
Mutter	A 4 - 70	M 16	

**Öl- und fettfrei für O<sub>2</sub>.**
**Trocknung:** 3 h, 120° C.

Die verwendeten Schmelzen sind mit Abnahmeprüfzeugnis B des Rohteilherstellers belegt und archiviert. Auf Anforderung können diese Bescheinigungen gegen Kostenerstattung nachgereicht werden. Dazu sind die PHÖNIX-Kom.-Nr. & Chargen-Nr. der Teile anzugeben.

Die Prüfanforderungen wurden erfüllt. Die Armaturen wurden aufgrund der Prüf- und Kontrollergebnisse freigegeben.

**Volkmarsen**
**PHÖNIX ARMATUREN-WERKE**
**Datum:** 29.09.2004



**(Werksachverständiger)**