

Abnahmeprüfzeugnis

Inspection certificate / Certificat de réception

EN 10 204-3.1B

No.: EA0502516

Seite 1 von 2

page 1 of 2 / page 1 de 2

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

GESTRA AG · Postfach 10 54 60 · D-28054 Bremen

Air Liquide AGS GmbH
Werk Hanau
DEPOTSTR. 1

Bestell-Nr.: **4500024870** /Le
Order No. / No. De commande

Bestelldatum: **2005-03-09**
Date of order / Date de commande

63457 HANAU

GESTRA Auftrag-Nr.: **244382** Pos.: **20**
GESTRA Order-No. / Item. / GESTRA No. d'ordre / Poste

Prüfgegenstand: **DISCO Rückschlagventil RK 16A DN 100 CL300 für Flansche PN25-40 HD**
Product tested: **Non Return Valve RK 16A DN 100 CL300 for flanges PN25-40 metal to metal seat / Clapet de retenue RK 16A DN 100 CL300, convenable à brides PN25-40 joint métallique**
Matériel éprouvé: **Stk. / pc. / pc. 2**

Lieferbedingungen: **Herstellerstandard / Manufacturer standard / Standard du fabricant**
Terms of delivery
Conditions de livraison


Bauprüfungen entsprechend DIN 3230 Teil 3

Final testing acc. to DIN 3230 Part 3, Epreuve finale conforme DIN 3230 part 3

A	Allgemeine Prüfungen General Tests / Tests général	B	Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen Strength and leak tests / Essais de résistance et d'étanchéité
AA	Prüfung der Bestelldaten Checking of order specifications / Contrôle des données de commande	BO3	Dichtheit des Abschlusses mit Luft - 6 bar, Leckrate 3 Leak test on the closure with air - 6 bar, leakage rate 3 / Epreuve d'étanchéité à de l'obturateur l'air - 6 bar, débit de fuite cat. 3
AB	Prüfung der Form und Ausrüstung Inspection of design and fittings / Contrôle du type et de l'équipement	BT	(CL300) Festigkeit des Gehäuses mit Wasser - ANSI B16.34, 78 bar Strength test on housing with water - ANSI B16.34, 78 bar / Epreuve de résistance du corps à l'eau - ANSI B16.34, 78 bar
AC	Prüfung der Kennzeichnung Inspection of marking / Contrôle du repérage		
AD	Prüfung der Maße Dimensional Check / Contrôle des dimensions		
AE	Prüfung der Oberfläche Surface Inspection / Contrôle de la surface		
AF	Prüfung der Anschlußflächen Inspection of connecting surfaces / Contrôle des surfaces de raccordement		
AG	Prüfung der Betätigungsfunktion Testing of operational functioning / Contrôle de la manoeuvre		
AH	Prüfung auf Werkstoffverwechslung Testing for confusion of materials / Contrôle du matériau (confusion)		
AP	Sichtprüfung Visual inspection / Inspection visuelle		
AR	Prüfung der Werkstoffnachweise Checking of material records / Contrôle des certificats du matériau		

Bemerkungen: **Öl- und fettfrei für Sauerstoff / oilfree and degreased for oxygen/ sans oil et graisse pour oxygen**

Remarks / Remarques: **Kennwort: ASO No. 9 Kosice**

Kennzeichnung:  **R61151, R61251**
Marks / Marques

Prüfbefund: **Die gestellten Anforderungen sind erfüllt**
Results of tests: **Specified requirements are satisfied**
Conclusions: **Conforme aux spécifications**

Liste der Werkstoffnachweise siehe Seite 2
Material testing on page 2 / Epreuve du matériau voir page 2

GESTRA AG

Abnahme + Dokumentation
Inspection and documentation / Certification et Documentation

Jürgen Kruse

Der Werkssachverständige
Worksinspector / Responsable du Service Réception

Phone: +49 421 3503 220
FAX: +49 421 3503 176

Bremen, 2005-03-17

Abnahmeprüfzeugnis

EN 10 204-3.1B

No.: EA0502516

Seite 2 von 2

Inspection certificate / Certificat de réception

page 2 of 2 / page 2 de 2

Liste der Werkstoffnachweise:

Material testing / Epreuve du matériau

Pos. Item. Pos.	Stk. pc. pc.	Gegenstand Object Objet	Kennzeichnung Marks Marques	Schmelze melting charge charge d. orneau	Hersteller Manufactur Producteur	Werkstoff Material Matériau	Werkstoffnachweis Material evidence Preuve du matériel	Lieferbedingung Terms of delivery Cond. de livraison
1	2	Gehäuse body / corps	48	413710	Richard Neumayer GmbH	1.4571	3.1B	TRB801 Nr.45; AD-W10; AD-W2, DIN17440

1. Gehäuse / body / corps

Chemische Analyse / Chemical analysis / analyse chimique

Schmelze / Melting charge / Charge de orneau 413710:

C: 0,025 %; Si: 0,48 %; Mn: 1,69 %; P: 0,034 %; S: 0,021 %; Cr: 16,57 %; Mo: 2,03 %; Ni: 10,80 %; Ti: 0,26 %

Mechanische Prüfungen / Mechanical tests / Essais mecaniques

Streckgrenze (Rp 0,2%) / Yield point (Rp 0,2%) / résistance à l'allongement (Rp 0,2%)	240 MPa
Streckgrenze (Rp 1%) / Yield point (Rp 1%) / résistance à l'allongement (Rp 1%)	280 MPa
Zugfestigkeit Rm / Tensile / tensil	537 MPa
Dehnung A5 / Elongation A5 / Allongement A5	52 %
Kerbschlagarbeit1 / Energy of impact1 / Energie de rupture	184 J
Kerbschlagarbeit2 / Energy of impact2 / Energie de rupture2	201 J
Kerbschlagarbeit3 / Energy of impact3 / Energie de rupture3	169 J

Wärmebehandlung / Heat treatment / Traitement thermique

Wärmebehandlung lösungsgeglüht	heat treatment	traitement thermique
abgeschreckt (Luft oder Wasser)	quenched (air or water)	trempe (air ou eau)
IK-Test bestätigt	IK-test resistant	test de intercrystalline

Obige Eintragungen wurden von Zulieferanten mit Originalzeugnissen bescheinigt. / The above entries were certified by the sub-suppliers with certificates. / Les indications ci-dessous ont été certifiées par les sous-traitants avec certificats.