

CMP ARLES  
US STEEL KOSICE, s.r.o. - SLOVAKIAEmetteur  
Author

Page/Sheet: 1/3

Date/Date: 04/08/05

PC

NUMERO DE REFERENCE/REF. NUMBER

5054PV01.doc

PROCES VERBAL DE RECEPTION  
RECEPTION ACCEPTANCE REPORT

1	04/08/05	EMISSION ORIGINALE / FIRST ISSUE							
Indice Issue	Date Date	Objet Subject				CA Etabli Author	PC Vérifié Checked	ED Approuvé Approved	

CECA ARKEMA GROUP	PROCES VERBAL DE RECEPTION RECEPTION ACCEPTANCE REPORT	DTG	N°affaire Job N° 5054	Classe Class PV	N°section Section N° 00	N°chrono Chrono N° 01	N°série Serie N°	Ind. Issue 1				
									CMP ARLES US STEEL KOSICE, s.r.o. - SLOVAKIA	Emetteur Author	Page/Sheet: 2/3	Date/Date: 04/08/05
										PC	NUMERO DE REFERENCE/REF.NUMBER	
										5054PV01.doc		

**CERTIFICAT DE BONNE FIN DE TRAVAUX  
COMPLETION CERTIFICATE**

**1) RENSEIGNEMENTS GENERAUX / GENERAL INFORMATION**

N° AFFAIRE CECA / JOB CECA NUMBER : 5054

NOM CLIENT / CUSTOMER NAME : CMP ARLES

NOM DU CLIENT FINAL / FINAL CUSTOMER NAME : US STEEL KOSICE, s.r.o.  
SLOVAKIA

N° DE COMMANDE / ORDER NUMBER : 05 0457 / 784

**2) ISOLATION PAR PERLITAGE / PERLITE INSULATION**

LOX STORAGE TANK  
LIN STORAGE TANK

- ✓ Volume de perlite / perlite volume :  $1821 m^3$
- ✓ Durée du perlitage / perliting duration : de 25/08 au 2/09/2005
- ✓ Densité moyenne en place / average density in place :  $42 kg/m^3$

**Responsable Client**  
Customer in charge

**Responsable CECA**  
CECA in charge

**NOM :**  
Name

**NOM :** Marc VILLENAVE  
Name

**DATE :** **CMP ARLES**  
c/o AIR LIQUIDE AGS SITE  
U.S. Steel Kosice

**DATE :** 3. 09. 2005

**SIGNATURE :** Centralny prijem  
04454 KOSICE (SLOVAK REPUBLIC)

**SIGNATURE :**

03/09/2005



CMP ARLES  
US STEEL KOSICE, s.r.o. - SLOVAKIAEmetteur  
Author

Page/Sheet: 3/3

Date/Date: 04/08/05

PC

NUMERO DE REFERENCE/REF. NUMBER

5054PV01.doc

## TABLEAU DES RESERVES / RESTRICTIVE TABLE

Réserves / Remarques

Restrictions / Remarks

ResponsableResponsibleDélaiDelayActionAction

- le début du perçutage prévue  
le mercredi 24.08 a été reporté  
au jeudi 25.08, début après-midi  
(problèmes de badge et  
emplacement du four à  
redéfinir).

# TEST PROGRAM

# CONTROLE QUALITE / QUALITY CONTROL

## PROGRAMME DES TESTS / TEST PROGRAM

TEST	TEST METHOD	TEST FREQUENCY	LIMITS	DESIGNATED LABORATORY	
LOOSED DENSITY	CRYO CO 02	Every 1 hour	38/46 kg/m <sup>3</sup>	ON SITE  LABORATORY  EQUIPMENT	
COMPACTED DENSITY	CRYO CO 02	Every 1 hour	50/65 kg/m <sup>3</sup>		
GRADING	CRYO CO 04	One per day	<u>Sieve Aperture Size (mm)</u>		
			PASSING		MIN %
			MAX %		
MOISTURE CONTENT	CRYO CO 03	One every 300 tons	1.000	5	25
			0.500	25	45
			0.250	20	40
			0.125	0	20
			< 0.125	0	10
				< 0,5 %	

**LOX STORAGE TANK**

Date: 28-08-2005 Shift: NIGHT

Shift : VILLENAVE

HEURE TIME		DENSITE gr/l DENSITY gr/l		PARTICLE SIZE PERCENTAGE IN WEIGHT						% HUMIDITE % MOISTURE	REMARKS
		LIBRE LOOSE	COMPACTE COMPACTED	> 1.000	1.000 / 0.500	0.500 / 0.250	0.250 / 0.125	< 0.125			
8 <sup>h</sup>											
9 <sup>h</sup>											
10 <sup>h</sup>											
11 <sup>h</sup>											
12 <sup>h</sup>											
13 <sup>h</sup>											
14 <sup>h</sup>											
15 <sup>h</sup>	41	51,3			shard	2-164					
16 <sup>h</sup>	40,7	50,5	12	37	26	19	6		9,8%		
17 <sup>h</sup>	39,7	51,3									
18 <sup>h</sup>	39,6	51,6									
19 <sup>h</sup>	40,1	51,5									

TESTING SHEET





CECA

ARKEMA GROUP

**CMP ARLES**  
**U.S STEEL KOSICE, S.R.O. - SLOVAKIA**  
**LIN & LOX STORAGE TANKS**

Rue Raoul Vergez 64150 Abidos - France  
 Tel. +33 (0)5 59 14 61 61 - Fax +33 (0)5 59 14 61 69

Date: 26-08-2005 Shift: VILLENAVE

Shift : 01/02/2024

HEURE TIME	DENSITE gr/l DENSITY gr/l		PARTICLE SIZE PERCENTAGE IN WEIGHT						% HUMIDITE % MOISTURE	REMARKS
	LIBRE LOOSE	COMPACTE COMPACTED	> 1.000	1.000 / 0.500	0.500 / 0.250	0.250 / 0.125	< 0.125			
8h										start à 8h30 (finir)
9h	40,8	51,6								
10h	41	50,5	10	38	27	17	8	0,15%		
11h	40,9	51,5								
12h	39,2	52,6								
13h	40,2	51,5								
14h	39,4	52,4								
15h	39,1	51,7								
16h	39,7	51,4								
17h	39,7	52,6								
18h	40,2	53,6								
19h	41,4	53,7								

TESTING SHEET

Date: 26/07.08.2005 Shift: THAS

Shift : 10HRS

TESTING SHEET									
HEURE TIME	DENSITE gr/l DENSITY gr/l		PARTICLE SIZE PERCENTAGE IN WEIGHT					% HUMIDITE % MOISTURE	REMARKS
	LIBRE LOOSE	COMPACTE COMPACTED	> 1.000	1.000 / 0.500	0.500 / 0.250	0.250 / 0.125	< 0.125		
20 <sup>h</sup>	41,6	52,9							
21 <sup>h</sup>	41,9	53							
22 <sup>h</sup>	41,7	52,8							
23 <sup>h</sup>	40,8	52,7							
24 <sup>h</sup>	41	51,9							
1 <sup>h</sup>	41,2	51,5							
2 <sup>h</sup>	40,6	50,5							
3 <sup>h</sup>	39,7	52,4							
4 <sup>h</sup>	40,9	53,7							
5 <sup>h</sup>	41,3	50,6							
6 <sup>h</sup>	41,2	51,5							
7 <sup>h</sup>	39,9	52,3							

TESTING SHEET

Date: 27-08-2005

Shift: VILLENAVE

HEURE TIME	DENSITE gr/l DENSITY gr/l		PARTICLE SIZE PERCENTAGE IN WEIGHT					% HUMIDITE % MOISTURE	REMARKS
	LIBRE LOOSE	COMPACTE COMPACTED	> 1.000	1.000 / 0.500	0.500 / 0.250	0.250 / 0.125	< 0.125		
8 <sup>h</sup>	41,1	51,5							
9 <sup>h</sup>	41,2	51,7							
10 <sup>h</sup>	40	50,5							
11 <sup>h</sup>	40,1	50,8							
12 <sup>h</sup>	41,7	52,3							
13 <sup>h</sup>	42,3	52,5	8	37	30	18	7	0,18%	
14 <sup>h</sup>	40	51,3							
15 <sup>h</sup>	38,3	50,5							
16 <sup>h</sup>	40,2	52,6							
17 <sup>h</sup>	41,3	52,7							
18 <sup>h</sup>	38,7	51,4							
19 <sup>h</sup>	40,1	51,2							

TESTING SHEET

Rue Raoul Vergez 64150 Abidos - France  
Tel. +33 (0)5 59 14 61 61 - Fax +33 (0)5 59 14 61 69

Date: 27/28-08-2005 Shift: TOMAS

[illegible]

Date: 29-08-2005 Shift: VILLENAVE - THAS

[illegible]

# *REPORT OF END OF WORK*

JOB / AFFAIRE : 5054

PO N° 05 0457 / 784

COUNTRY / PAYS : SLOVAKIA

A 10<sup>h</sup> 30 HEURE  
AT HOUR

**REAL VOLUME PERLITE / VOLUME TOTAL DE PERLITE :**

**CMP ARLES**  
c/o AIR LIQUIDE AGS SITE  
~~U.S. Steel Kosice~~ Le Client  
Centralny prijem Customer  
04454 KOSICE /SLOVAK REPUBLIC/